

# 新竹漁港直銷中心旁堤後道路改善工程

## 施工前協調會-會議記錄

一、 時間：109年09月18日(星期五)上午11時00分

二、 地點：新竹漁會3樓會議室

三、 主持人：謝科長濬鴻

記錄：熊佳敏

四、 與會單位：詳簽到簿

五、 會議結論：

1. 為避免影響中秋連假生意，攤商建議於中秋連假後開工。
2. 考量因漁船卸貨需求，本工程採分區施作。
3. 本案於109年9月22日(星期二)下午4點，針對管線進行會勘，確認各管線單位配合事項，以利工進。
4. 因本工程有擋土設施施作，請漁港直銷中心提前向各攤販宣導，如機具等發出較大聲響或其他應注意之事項，避免使用人之安全疑慮。
5. 經過會議協調，本工程將於直銷中心東側，使用型鋼護欄來區分一般民眾行駛區及攤販卸貨暫停區。
6. 請施工廠商於施工時，加強夜間照明警示，並盡量增加安全設施警示用路人。
7. 請施工廠商作足交維設施、警告標語及張貼公告，提醒民眾，盡量避開假日施作。

六、 臨時動議：無

七、 散會時間：上午12時00分