

副本

發文方式：郵寄

檔 號：

保存年限：

新竹市政府 函

地址：30051新竹市中正路120號
承辦人：陳淮岷
電話：03-5216121#382
電子信箱：04898@ems.hccg.gov.tw

受文者：本府產業發展處(漁業科)

發文日期：中華民國108年11月18日

發文字號：府產漁字第1080175189號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如主旨

主旨：檢送「新竹漁港周邊海岸環境改善工程」108年11月14日第1次基本設計審查會議紀錄乙份，請查照。

正本：經濟部水利署、經濟部水利署第二河川局、行政院農業委員會漁業署、新竹區漁會、王祖義技師、林尚賢技師、中冶環境造形顧問有限公司、本府景觀總顧問(徐昌志老師)、本府工務處、艾奕康工程顧問股份有限公司

副本：本府產業發展處(漁業科)

市長 林智堅

本案依分層負責規定授權主管處長決行

治家格言

新竹市政府

「新竹漁港周邊海岸環境改善工程」第1次基本設計審查會議紀錄

一、會議時間：108年11月14日(星期四)下午2時0分

二、地點：本府城市行銷處會議室

三、主持人：張力可處長(謝濬鴻科長代理)

紀錄：陳淮岷

四、與會單位：詳簽到簿

五、審查提問及建議：委員意見如附件

六、會議決議：請設計單位依審查意見(如會議紀錄附件)修正設計書圖、預算書及報告書等資料，並於108年11月26日前提送新竹市政府，預計108年11月29日召開第2次基本設計審查。

七、散會：下午4時

經濟部水利署第二河川局審查意見：

- 一、新設安全樓梯未有詳細設計，簡報上的型式有很大的安全疑慮，請考量，欄杆材質亦請考量。
 - 二、釣魚平台的固砂植栽工項包含三種物種，如何配置？
 - 三、工項中之AC鋪面層碼頭下陷整修是簡單復原，還是另有原因，是否應先釐清破壞原因。
 - 四、很多工項都沒有說明，請再詳細補充。
 - 五、第三批工程依規定應於108年底前發包完成，若無法完成請函文並說明理由予水利署申請展延。
-

行政員農業委員會漁業署審查意見：

- 一、本案之工程應於109年底前完成，但未見相關基本設計報告書、施工期程等資訊，請予補充。
- 二、本案基本設計預算超過5000萬元(6410.2萬元)，是否應送主管機關進行基本設計審查。
- 三、基本設計圖樣過少，相關設計圖樣僅有5張，不易確認其設計是否合宜。
- 四、設計圖LA04-02新設安全樓梯材質及樣式尺寸不明，單價亦過高，安全護欄材質及樣式尺寸不明，既有地坪修復亦無材質及樣式。
- 五、設計圖LA04-05排水溝整理應考量排水路徑及排水能力，曳船道消波塊更新復舊請依實作計價。
- 六、南側碼頭道路透地雷達探測碼頭沉陷問題，仍請考量碼頭法線是否有位移過大，如有位移過大則表示該碼頭基底已因變形造成沉陷，此時回填處理無法解決沉陷，應重新施作碼頭。

新竹區漁會意見：

- 一、漁工安置所增設遮陽防風百葉窗之方案不可行，恐違反消防法規。
 - 二、圖23防風林區植栽補植建議以草皮鋪設，以利後續拍賣場後續周邊改善。
 - 三、釣魚平台燈塔後續重新上漆修復顏色及燈色請與本會討論細節。
-

王祖義委員審查意見：

一、圖LA04-02：

- (1)燈塔整理請標示位置。
- (2)新設安全樓梯，請標示規劃材質尺寸。

二、圖LA04-03：工作項目與預算不符，缺1、2項。

三、圖LA04-04：

- (1)工作項目與預算不符，缺漁工安置所項目。
- (2)項目3新設路燈數量與預算不符。
- (3)項目4停車位劃設未標示施工位置。
- (4)道路側溝請標示維修或新設。
- (5)圖例中AC應為5cm。

四、圖LA04-05：

- (1)表中單價與預算不符。
- (2)工作項目缺簡易漁船上架更新，並請補充標示施工位置。

五、基本設計預算表中部份計算式與表列數量、單價不符，請再檢核修正。

林尚賢委員審查意見：

- 一、基本設計內容請依契約規定項目提初設報告。
 - 二、透地雷達探測結果初設要說明，才能夠判斷改善方式是否可行。
 - 三、圖23簡易漁船上架更新設施：
 - (1) 工程費圖說 250 萬與預算 180 萬不符。
 - (2) 無相關平面圖施作何處，需繪出。
 - (3) 構架圖在基設要表示繪出。
 - (4) 周邊作業通道在哪裡？
 - 四、圖22瀝青混凝土有8cm和5cm在何處？
 - 五、外牆油漆施工架要符合勞工安全衛生設施標準，符合CNS4750要結構計算。
-

新竹市政府產業發展處意見：

- 一、圖說部分請再加強重要改善項目之平、立、剖等圖示 並與預算書要相符
- 二、預算書部分請導入PCCES編列 呈現總表、詳細價目表、單價分析表等以利
委員審閱編列是否妥當
- 三、設計圖與預算書之工項、範圍不一致，請確定各工項及範圍。
- 四、請確認瀝青混凝土施作範圍是否包含新港二路西側部分。
- 五、碼頭面層是否為為AC鋪面，請確認。