



C-05

新竹市政府  
施工階段生態保育措施抽查表

工程名稱：新竹左岸經國大橋至水源生態池堤上空間建置計畫新建工程

抽查日期：115年3月20日







項目	項次	抽查項目	抽查結果		尚未執行	實際抽查情形
			合格	不合格		
生態保育措施	1	施工圍籬明確界定工程邊界，施工位置、材料堆置區等，不超出工程邊界。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	水源段施工圍籬及材料依規定不超出工程邊界。千甲段 114/03/11 驗收完成，移交市府管理，圍籬已拆除。
	2	迴避不擾動鄰近工區之大樹及樹林，如有需要設置保護設施。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	施工動線、位置與材料堆置區等皆有迴避不擾動鄰近之大樹及樹林
	3	區域內納入施工前保全對象造冊之植栽依要求設置保護設施，施工動線、位置與材料堆置區等皆需迴避不擾動。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	保全植栽均已綁上紅布帶，確保植生原地保留不受施工擾動。現勘發現保全造冊之植栽有程度不等之傷口，建議安排適當時間進行傷口養護作業。
	4	依據植栽專業生態背景人員，確實進行工區內擬剷除之外來物種辨識與標示，外來物種移除工作除面積大於20m <sup>2</sup> 以上處或經生態人員同意處，皆須以人工執行移除作業。確實避免工程剷除工區內非外來物種之植栽	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	依據施工計畫書內容進行植栽清理、外來種移除。以橋下滴水線外推 1.5m 為清理範圍。
	5	每日便當廚餘集中處理帶離現場，避免野生動物誤食或遭受傷害，不餵食流浪貓狗等動物。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	廚餘等垃圾集中處理並每日帶離工區。
	6	工程廢棄物或人為製造之垃圾須集中處理並定期清理。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	工程廢棄物及人為垃圾等須集中處理並定期清理。
	7	友善對待工區出沒野生動物(犬類、鳥類、爬行類等)，禁止捕獵傷害。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	確實提醒施工廠商禁止捕獵及傷害野生動物。
	8	如有異常狀況發生，請通報有關單位。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	尚無異常狀況發生。
其他抽查意見		說明				
是否發生環境異常狀況?		<input type="checkbox"/> 是	異常狀況說明：			
		<input checked="" type="checkbox"/> 否	解決對策：			


監造單位 (現場監造人員)		工程主辦機關方 生態背景人員	 115.03.20
監造單位 (監造主任)		115.03.27 (簽章+日期)	施工廠商方 生態背景人員

填表說明：

1. 本表請工程主辦機關委託之生態背景人員於辦理抽查作業時填寫。
2. 「實際抽查情形」請說明抽查結果，並檢附現場照片。(例如「不合格」，請說明不合格事項)；本表抽查不合格事項，請納入附表 C-08 表單辦理追蹤。
3. 本表請依虛線反向對折將個人資訊遮蔽後，掃描表單內容並辦理資訊公開。資訊公開內容如有個人資訊，請自行遮蔽後再辦理資訊公開。

現勘照片

<p>項次 1</p>	 <p>千甲出入口段已完工，圍籬已拆除</p>	<p>項次 1</p>	 <p>水源出入口施工圍籬</p>
<p>項次 1</p>	 <p>施工材料堆置區皆設置於工程範圍內</p>	<p>項次 2</p>	 <p>施工動線 位置迴避不擾動鄰近之大樹及樹林</p>
<p>項次 2</p>	 <p>施工動線與材料堆置區等皆有迴避不擾動 鄰近之大樹及樹林</p>	<p>項次 3</p>	 <p>保全植栽已綁上紅繩確保不受施工擾動</p>

<p>項次 3</p>		 <p>傷口有明顯發黑跡象</p>
		
<p>本團隊於 2 月份現勘時，建議針對 P216 與 P217 旁保留之稜果榕傷口進行清理與塗藥養護，以防感染惡化。惟 3 月份複勘時，傷口仍未處理。稜果榕為原生樹種，具生態價值，為確保其健康生長，建請安排適當時間進行傷口養護作業。</p>		
<p>項次 4</p>	 <p>依規定內清除外來種</p>	<p>項次 5</p>  <p>抽查當日未發現廚餘、垃圾</p>
<p>項次 6</p>	 <p>工程廢棄物集中處理</p>	